



Name: Herr Steinmaier  
 Amt: Hauptamt  
 Az.: 460.023 - St  
 GR-Sitzung: 11.04.2019

An den  
 Gemeinderat

### Terminplanung/Kostenfortschreibung Waldkindergarten

#### Terminplanung:

11.04.2019, GR-Sitzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergabe Bauwagen</li> <li>• Fortschreibung der Konzeption</li> <li>• Kostenfortschreibung</li> </ul>
29.04.2019, Sitzung Gesamtkindergarten-ausschuss	Sitzung des Gesamtkindergarten-ausschusses, Beginn 19 Uhr, Kindergarten Regenbogen
02.05.2019, TA-Sitzung	Zustimmung zum Bauantrag
08.05.2019, Elternabend	Elternabend/Infoveranstaltung zum Waldkindergarten, Rathaus, Beginn 19 Uhr
Juni 2019	Tiefbau (für Wasser + Kanal) in der Straße / Wendeplatte durch eine Fachfirma, denn der Bauhof kann die Straße nicht ordnungsgemäß schließen. Der Auftrag an die FairNetz für Wasser und Strom muss wegen der langen Vorlaufzeiten zeitnah erfolgen,
Juli/August 2019	Bauhofarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baureifmachung des Geländes (Entfernen des ehem. Bauhoflagers und des Betonhügels, Herrichten der Außenanlagen)</li> <li>• Tiefbau (für Wasser + Kanal) auf dem Grundstück</li> <li>• Befestigen des Bodens unter dem Bauwagen und unter dem Tipi. (Von dem auf dem Grundstück gelagerten Material kann der Bauhof etwas einbauen).</li> </ul>
August/September 2019	Weitere Bauhofarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung von zwei Stellplätzen an der Wendeplatte (Splittoberfläche oder gepflastert)</li> <li>• Anbringung eines Zaunes (oder Hecke) zur Abgrenzung vom Anliegergrundstück und der Straße</li> <li>• Erstellung einer Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten</li> </ul>
August 2019	Eingang der Baugenehmigung

September 2019	Lieferung und Aufstellung des Waldkindergartenwagens
Oktober 2019	Aufbau Tipi, Holzlager, Kompost-WC, Werkbank etc. durch Bauhof
November 2019	Eröffnung des Waldkindergartens

### Kostenfortschreibung vom 21.02.2019 (Grundlage für Haushaltsplan 2019)

Ausgaben			Kosten
"Gebäude"	1 Bauwagen		70.000,00 €
Ausstattung:	Mobilar		10.000,00 €
Außenanlagen:	Zaun, Fällen der Bäume etc.		20.000,00 €
Anschlusskosten:	Anschluss für Kanal, Wasser, Strom (nicht förderfähig, da Kostengruppe 200)		20.000,00 €
			120.000,00 €
Einnahmen			
Zuschuss			
	0 Plätze für Kinder unter 3 Jahre	7.000,00 €	0,00 €
	20 Plätze für Kinder ab 3 Jahre	3.500,00 €	70.000,00 €
			70.000,00 €
<b>Unterdeckung</b>			<b>50.000,00 €</b>

### Kostenfortschreibung vom 02.04.2019

Ausgaben			Kosten
"Gebäude"	Waldkindergartenwagen		65.682,05 €
Ausstattung	Tipi-Zelt		3.000,00 €
	Holzlager		3.000,00 €
	Kompost-WC		1.500,00 €
	Werkbank		1.000,00 €
	Feuerstelle		500,00 €
Ausstattung:	Mobilar		10.000,00 €
Ausstattung	Unvorhergesehenes		317,95 €
Außenanlagen:	Fällen der Bäume, kleiner Zaun etc.		15.000,00 €
Außenanlagen:	Erstellung von zwei Stellplätzen		10.000,00 €
Anschlusskosten:	Anschluss für Kanal, Wasser, Strom (nicht förderfähig, da Kostengruppe 200)		20.000,00 €
			130.000,00 €
Einnahmen			
Zuschuss			
	0 Plätze für Kinder unter 3 Jahre	7.000,00 €	0,00 €
	20 Plätze für Kinder ab 3 Jahre	3.500,00 €	70.000,00 €
			70.000,00 €
<b>Unterdeckung</b>			<b>60.000,00 €</b>

## **Beschlussvorschlag**

**Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. von der Fortschreibung der Terminplanung und der Kostenentwicklung für den Walkindergarten**

Wannweil, 30.03.2019

Volker Steinmaier